

# 4-Wochenprogramm



Baustelle: Biomedizin Polier: David Pellegrino Datum: 08.05.2026

Haus/Geschoss/Bauteil	Bemerkung	Woche 20					Woche 21					Woche 22					Woche 23					Woche 24					Woche 25				
		Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.
		Genauigkeit +/- 1 Tag					Genauigkeit +/- 2 Tag					Genauigkeit +/- 3 Tag																			
<b>Rampe ARL Tunnel</b>																															
Start Implenia Spez-Tiefbau	Rampe gesperrt ab 11.05.26																														
Rückbau Belag und Schrammbord/Erstellung Fundamente	Implenia Spez.Tiefbau																														
Erstellung der Mikropfähle	Implenia Spez.Tiefbau																														
Entwässerungsarbeiten / Schacht	Implenia Baumeister																														
Neubau Bodenplatte Rampe ARL	Implenia Baumeister																														
<b>EG-30-W</b>																															
Brüstungen/ Schrammbord																															
<b>EG-60-W</b>																															
Abdichtung/Dämmung	Implenia GU ?																														
Treppe	Warten auf angaben																														
<b>Arbeiten an Fassade der Seite Biozentrum</b>																															
Abbau Fassadengerüst im Bereich PHZ	Roth Gerüstbau																														
Montage Fassadenelemente Seite Biozentrum/ Ecke Pestalozzi.	Hevron																														

Legende:	<b>s</b> Schalung	<b>m</b> Fertigteile	<b>b</b> Betonieren	<b>t</b> Wände/Mauerwerk	In diesem Wochenprogramm sind keine Arbeitsunterbrüche infolge Frost, Schnee und schlechtem Wetter enthalten
	<b>v</b> Vorspannung	<b>Stahl/Fassade</b>	<b>e</b> Dritte	Meilenstein	
	<b>D</b> Diverse Arbeiten				

★ Dieses Wochenprogramm kann nur eingehalten werden, wenn die vorgegebenen Termine von allen eingehalten werden.